

Harmonogram - Dostavba kanalizace v Žalanech

Objekt	Název	Ulice	Měsíční období														
			XI.20	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21			
			09.12.2020														
Prevzetí staveniště	Dopravní značení, návoz zařízení staveniště, vyřízení																
Stoka AB	Stoka AC (73,9m)	Pražská															
Stoka AC	Stoka AD (223,8m)	Pražská															
Stoka AD	Stoka AD2 (88,5m)	U kapličky															
Stoka AD2	Přeložka vodovodu (65,3m)	U schodu															
Přeložka vodovodu	Stoka AD3 (18m)	U schodu															
Stoka AD3	Stoka AE (207,0m)	U kapličky															
Stoka AE	Stoka AF (148,8m)	U farmy															
Stoka AF	Stoka AG (200,5m)	Ke hrášku															
Stoka AG	Provedení úhlových zvláštních povrchů	Lesní															
Provedení úhlových zvláštních povrchů	Obvoz zařízení staveniště, oplocení a terénní úpravy																
Obvoz zařízení staveniště, oplocení a terénní úpravy	<b>Dokončení a předání stavby.</b>		08.12.2021														

 nejblíže možný termín zahájení prací na komunikacích ve správě SUS UL 1.4.2021